ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Development and improvements to roads and drain in ward no 03, Attur area surrounding Yelahanka Satellite Town Sub Divisionಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 86/2016-17, dt: 01/08/2016

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 003-16-000027

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Development and improvements to roads and drain in ward no:03, Attur area sarrounding Yelahanka Satellite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್(ವೆಸ್ಟ್), ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್(ವೆಸ್ಟ್), ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:1-11-2016 ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30-11-2016 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 29 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 29 ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 29 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(1)

(2) ಸ.ಅ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

(3) ಕಾನಿಕಂತು ನಿರ್ವಹಣೆ..

(4) AEE (YNT)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Development and improvements to roads and drain in ward no 03, Attur area sarrounding Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	24,76,155.86
3	Estimated Cost	Rs.25.00
4	Name of Contractor	Technical Manager (west)
5	Agreement no	No : 86/2016-17, dt:01/08/2016
6	No and date under which work order issued	No : 86/2016-17, dt:01/08/2016
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	30|11|2016
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	30|11|2016
10	Extension granted if any	
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	90 days
12	Work carried out during 1st extension	90 days

13	Work carries out during 2nd extension	29 days
14	Time now applied for	29 days
15	Date of recommanding ime 2nd extension	
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	
17	Balance of work remaining work	29 days
18	Probable time required for completion of remaining work	29 days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64